

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Београд
Градска општина Младеновац
Број: 03.05.404-44/2018
Датум: 15.6.2020. године

На основу члана 37. Статута градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 40/10 и 38/13) и члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), председник градске општине Младеновац, доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци извођења радова на санацији,
адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Дома здравља у Младеновцу,
ОП-ЈН бр. 3.10/2018

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, 11400 Младеновац, <http://www.mladenovac.rs/>

1. Врста наручиоца: Градска општина Младеновац – орган јединице локалне самоуправе
2. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
3. Врста предмета јавне набавке: Радови
4. Опис предмета набавке: радови санације, адаптације и инвестиционог одржавања
5. Место извршења радова: Дом здравља у Младеновцу, 11400 Младеновац, улица Краљице Марије 15, на к.п. бр. 1865 К.О. Младеновац Варош.
6. Назив и ознака из општег речника набавке: 45261000 - крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45262700 - адаптација зграда; 45400000 - завршни грађевински радови; 45454000 - радови на реконструкцији; 45350000 - машинске инсталације.
7. Овом одлуком мења се првобитна вредност Уговора у износу од 118.198.928,66 дин. без ПДВ-а, односно 141.838.714,39 дин. са ПДВ-ом, тако да измењена вредност уговора износи 129.998.405,19 динара без ПДВ-а, односно 155.998.086,23 динара са ПДВ-ом.
8. Поводом измена уговора из тачке 8. ове одлуке закључиће се Анекс V уговора о извођењу грађевинских радова на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Дома здравља у Младеновцу бр. П-00-06-2/1066/2018 од 13.9.2018. године.

Образложење

Наручилац - Градска општина Младеновац спровела је отворени поступак јавне набавке радова број 03.05.404-44/2018 – Извођење радова на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Дома здравља у Младеновцу и закључила основни уговор бр. П-00-06-2/1066/2018 од 13.9.2018. године (заведен код Извођача дана 13.9.2018. године под бројем 1028/2018) о извођењу радова са групом понуђача – Друштвом за завршне радове у грађевинарству, антикорозивну заштиту, спољну и унутрашњу трговину "Јадран" д.о.о. Београд – као носиоцем посла и члановима Предузећем за трговину, грађевинарство и услуге "EX ING B&P" д.о.о. Београд и Предузећем за техничко обезбеђење "DBS Konsel security service" д.о.о. Београд, Анекс I уговора бр. П-00-06-

2/483/2019 од 22.4.2019. године (заведен код Извођача дана 9.5.2019. године под бројем 501/2019), Анекс II уговора бр. II-00-06-2/1881/2019 од 2.12.2019. године (заведен код Извођача дана 11.12.2019. године под бројем 1881/2019), Анекс III уговора бр. II-00-06-2/371/2020 од 30.03.2020. године (заведен код Извођача дана 30.03.2020. године под бројем У20-2410) и анекс IV уговора заведен код Наручиоца под бр. II-00-06-2/571/2020 од 26.5.2020. године.

Извођач радова је дана 28.5.2020. године Наручиоцу доставио Захтев за одобрење вишкова радова на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Дома здравља у Младеновцу бр. 120-0188 од 28.5.2020. године, који су утврђени након прегледа постојећег стања на терену и прегледа пројектне документације са предмером и предрачуном, а који су оверили Извођач радова и стручни надзор. Неуговорени вишкови радова износе укупно 11.799.476,53 динара без ПДВ-а.

Вршилац стручног надзора Предузеће за пројектовање, инжењеринг и опремање ентеријера „Intellinea“ д.о.о. из Београда у Извештају бр. 055/2020 од 25.5.2020. године, сагласило се са неопходношћу извођења вишкова радова. У наведеном извештају се наводи да су вишкови радова утврђени на основу прегледа техничке документације, уговорених и изведених радова, и сагледавању потребних радова који се морају извести као услов за извођење уговорених позиција да би се у потпуности завршио започети посао, а све у циљу постизања оптималне функционалности и сигурности објекта.

Канцеларија за управљање јавним улагањима, у Извештају бр. 114.8-ОЈН-008-2020 од 28.5.2020. године, одобрила је финансирање вишкова радова према приказу из Захтева бр. 120-0188 од 28.5.2020. године, што је довело до тога да се прихвате за уговарање наведени вишкови радова, те да се измени основни уговор тако што ће се укупно уговорени радови повећати за износ од 11.799.476,53 динара без ПДВ-а, а што представља укупно 9,98% од уговорене цене.

Чланом 115. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) прописано је да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да повећа обим предмета јавне набавке без спровођења поступка јавне набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара, као и да се наведено ограничење не односи на вишкове радова уколико су исти уговорени.

Чланом 15. и чланом 21. Уговора бр. II-00-06-2/1065/2018 од 13.9.2018. године, као и конкурсном документацијом у поглављу VI. Упутство понуђачима како да сачине понуду, под тачком 24. Измене током трајања уговора о јавној набавци радова, предвиђена је могућност уговарања вишкова радова, а све у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. лист СФРЈ“ број 18/77).

Такође је предвиђено да ће Наручилац донети одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Имајући у виду наведене одредбе Закона, уговора и конкурсне документације, као и околности и разлоге које је изнео извођач радова, а са којима је сагласан стручни надзор и Канцеларија за управљање јавним улагањима, сматрамо да су се стекли услови да се донесе одлука о измени уговора, односно закључи анекс V уговора о извођењу радова на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Дома здравља у Младеновцу, тако да измењена вредност уговора износи 129.998.405,19 динара без ПДВ-а, односно 155.998.086,23 динара са ПДВ-ом.

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ

Председник
градске општине Младеновац
Владан Глишић

